

計画の名称	緑豊かな環境の中での健康づくり													
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合													
計画の目標	地域シンボルとなる緑豊かな自然を活かした地域景観の向上、環境負荷軽減のため緑地の保全・育成・創出を図る。 また、既に整備されている健康増進施設「さわやかプラザ軽井沢」を核とし、健康増進機能の充実、地域活性化機能の充実を図ることにより、さらなる地域拠点性の発揮を図っていく。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		608	A	608	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)		(H35末)
1	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合において供用を開始する都市公園の計画面積に対する割合。当初0.0%からH35年目標13.7%を目指す。 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合において供用を開始する都市公園の計画面積に対する割合。 当初0.0ha／7.3ha＝0.0% から H35目標1.0ha／7.3ha＝13.7%	0%	%	14%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	直接	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	-	-	都市公園等事業（さわやか環境緑地）	都市緑地用地取得、整備 7.3ha	柏市・鎌ヶ谷市	■	■	■	■	■	608	1.28	-	
											小計						608			
											合計						608			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合周辺整備室にて実施

事後評価の実施時期

令和 6 年度

公表の方法

組合ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第一期整備エリアにかかる用地取得及び整備工事を完了し、さわやか環境緑地ふれあい親水広場1.0haを令和 5 年 4 月に供用開始したため、計画期間（平成 3 1 年度～ 3 5 年度）の目標値 1 4 %を達成した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

次期整備計画（計画期間：令和 6 年度～ 1 0 年度）においても、地域シンボルとなる緑豊かな自然を活かした地域景観の向上、環境負荷軽減のため緑地の保全・育成・創出を図る。
また、既に整備されている健康増進施設「さわやかプラザ軽井沢」を核とし、健康増進機能の充実、地域活性化機能の充実を図ることにより、さらなる地域拠点性の発揮を図っていく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園の計画面積に対する供用面積の割合		
	最 終 目標値	14%	
	最 終 実績値	14%	